ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY
„RAFA-EL" mgr inż. Rafał Czerwik
ul. Krótka 29/31; 42-200 Częstochowa
NIP 949-097-08-21
tel./fax 343613330 tel.kom. 0602634027
K.B.S.A. O. w Cz-wie K-to 57 1500 1399 1213 9000 9122 0000

POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: **KABLOWA LINIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY KSIĘŻA W MIEJSCOWOŚCI KŁOMNICE**

INWESTOR : **URZĄD GMINY KŁOMNICE**
ul. Strażacka 20; 42-270 Kłomnice

PROJEKTANT : **Rafał Czerwik SLK/0339/PWOE/04**
ul. Ogrodowa 8; Wierzchowisko

mgr inż. Rafał Czerwik
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. SLK/0339/PWOE/04

STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE

Opis

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Całe zamierzenie budowlane obejmuje:
- budowę szafy oświetlenia ulicznego
- budowę linii kablowej typu 2xYAKY 1x25;1kV o długości 93m,
- budowę latarni oświetleniowych 6 szt.

Poszczególne elementy inwestycji będą realizowane przez wykonawcę w następującej kolejności:
- budowa szafy oświetlenia ulicznego
- budowa linii kablowej typu 2xYAKY 1x25;1kV
- posadowienie 6 latarni oświetleniowych
- montaż opraw oświetleniowych

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie, na którym przewidziana jest inwestycja nie ma istniejących obiektów budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie, na którym przewidziana jest inwestycja nie ma elementów, które stwarzałyby zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podczas realizacji robót wystąpią zagrożenia przy następujących robotach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz.1126).

1. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m,

Ad.1.Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m będą to roboty związane z montażem z podnośnika samochodowego wysięgników, osprzętu oraz opraw oświetleniowych,

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik robót winien przeprowadzić właściwy instruktaż kierowanym przez niego pracownikom i zwrócić im uwagę na następujące zagrożenia:
- w zakresie robót związanych z montażem z podnośnika samochodowego wysięgników, osprzętu oraz opraw oświetleniowych na zagrożenie wynikające z możliwości upadku pracownika z wysokości,

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania podanych powyżej robót budowlanych należy przedsięwziąć następujące środki techniczne i organizacyjne:

- podczas wykonywania prac z podnośnika samochodowego należy stosować przez pracowników sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości,

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE